

Rapport 2025 Hélécine

Commune HELECINE

Ref_DR+A3:A4	Numéro Fiche-Projet	Intitulé	Adresse du projet				Montant du projet à 100% TVAC + Honoraires	DR	Subsides DR	Autre pouvoir subsidiant 1	Subside recu (1)	Autre pouvoir subsidiant 2	Subside recu (2)	Autre pouvoir subsidiant 3	Subside recu (3)	Autre partenaire	Stade d'avancement du projet
			Rue	N°	Code postal	Localité											
25118-1-01	1.1	Réalisation d’une étude sur la faisabilité d’un réseau global de mobilité lente			1357	Hélécine	€ 15.000,00	0	€ -		€ -		€ -		€ -		Réalisé
25118-1-02	1.2	Inscription et légitimation du carnaval en tant qu’événement culturel majeur			1357	Hélécine	€ -	0	€ -		€ -		€ -		€ -		Réalisé
25118-1-03	1.3	Création d’un groupe d’agriculteurs			1357	Hélécine	€ -	0	€ -		€ -		€ -		€ -		Travaux en cours
25118-1-04	1.4 et 3.9	Création de deux logements tremplins et d’une maison multiservices avec ses abords	Rue du Centre	1	1357	Linsmeau	€ 1.661.148,55	1	€ 1.442.574,28				€ -		€ -		Adjudication
25118-1-05	1.5	Création d’un compost communal			1357	Hélécine	€ -	0	€ -		€ -		€ -		€ -		Réalisé
25118-1-06	1.6	Réduction de l’empreinte écologique des bâtiments communaux			1357	Hélécine	€ -	0	€ -		€ -		€ -		€ -		Action continue

Rapport 2025 Hélécine

Date de la réunion de coordination	Date de la désignation de l'auteur de projet	Date de l'approbation de l'avant-projet par la Commune	Date de l'approbation de l'avant-projet par la RW	Date de l'approbation du projet définitif par la Commune	Date de l'approbation du projet définitif par la RW	Date publication avis de marché	Date de la décision d'attribution de marché	Date approbation attribution du marché par la RW	Date ordre de commencer les travaux	Date de la réception provisoire	Date de l'approbation du DF par la RW	Date de la réception définitive	Si projet abandonné, décrire la raison de l'abandon	Programmation dans les 3 ans	Commentaires
															2023 : 2023 : Une petite étude a été réalisée en interne en 2021, qui a abouti sur un programme léger. Certaines actions ont déjà été réalisées et d'autres en cours. En parallèle, la commune de Hélécine souhaite s'impliquer dans la définition du réseau structurant cyclable Wallon (au programme 2024).; En 2024, ces actions ont été menées en faveur de la mobilité douce : -☒ box vélos de 5 places + 8 arceaux -☒ raccordements doubles possibles pour des bornes de recharge électrique voiture sur le parking de covoiturage (dispositif mais pas raccordé et opérationnel) -☒ Semaine de la Mobilité (parcours sécurité routière, jeux, circuits vélo, campagne d'informations, challenge, ...) -☒ Accompagnement par le projet Tous Vélo Actifs de l'UWE-AKT (audit cyclable, plan d'actions, formations, ...) -☒ Projet « Hélécine en Selle » avec le GAL et BePlanet (AP Climate&You) : formations, coaching vélo, accompagnement de sorties scolaires en vélo, partage d'itinéraires cyclables, ... -☒ Achat de 2 vélos électriques communaux; 2025 : poursuite des travaux et aménagements sur base de l'étude réalisée en interne.
															2023 : 2023 : SO - Réalisé; 2024 : Réalisé.; 2025 : Un ouvrage d'art décoratif à l'effigie du carnaval a été réalisé et réceptionné. Une étude complémentaire de stabilité a été demandé par le SPW et des renforts supplémentaires doivent être ajoutés. Le placement effectif sur le rond-point de l'autoroute est prévu en 2026.
															2023 : 2023 : Suivi potentiel par le nouvel agent supra-communal "inondation", qui a été engagé pour le 7 communes du BW Est. Il étudiera la thématique en supracommunalité.; 2024 : thématique délicate en période électorale, sujet reporté en 2025, néanmoins une formation a destination des agriculteurs a été réalisé (Formation BiEauLogique sur la qualité de l'eau et le bio pour les agriculteurs).; 2025 : Les agriculteurs ont été rencontrés au fur et à mesure des besoins (inondations, aménagements MAEC,...) au cours de l'année 2025. Initiation d'une réfexion sur la réalisation d'une carte des exploitants agricoles du territoire communal.
30-01-2018	12-10-2018		21-11-2019	29-04-2025	19-11-2025										2023 : 2023 : ERREUR subside DR : 1210603,8 euros Plan revu suite à la convention-réalisation, ce a nécessité une adaptation des plans par l'AP, et une nouvelle demande de permis d'urbanisme. Le dossier a donc été retiré de chez la Ministre afin de l'adapter et lui soumettre la version adaptée, approuvée par le Conseil communal. La demande de PU a été envoyée le 15 janvier 2024. ; 2024 : le projet définitif a été transmis au DR le 30/01/2025.; 2025 :le 29-04-2025 : approbation du projet définitif et projet de CR par le Conseil commnal. 19-11-2025 : approbation du projet définitif et CR par la Ministre Dalcq.
															2023 : 2023 : SO - réalisé en 2017 en interne; 2024 : réalisé en 2017.; 2025 : / 2023 : 2023 : 2020 : recrutement d'un responsable PEB et réalisation du cadastre energetique 2013-2019 des bâtiments de l'AC. Audit des bâtiments en cours (démarré en 2020 fin en 2022). Amélioration de la régulation des bâtiments communaux par le remplacement (et/ou la réparation) de 61 bulbes thermostatiques. Amélioration de l'éclairage des bâtiments de l'administration communale au Brouc par le remplacement de 130 points lumineux par des LED Début des publications des actions sur le web https://hélécine.futureproofed.com/ En 2021, l'audit est terminé et deux nouvelles Fiches PST sont inclues suite au travail du conseiller en énergie : panneaux photovoltaïques sur certains bâtiments et mini réseau de chaleur pour le site du Brouc. En novembre 2023, un coordinateur POLLEC a été engagé. L'agent se chargera de rédiger le PAEDC, et appliquer relancer notamment l'Eco-team. ; Actions menées en 2024 : -☒ Changement des compteurs électriques en compteurs communicants -☒ Rénovation (et isolation, changement châssis et autres travaux) du grenier du musée Armand Pellegrin -☒ Mise en place d'une comptabilité énergétique (action récurrente chaque année) -☒ Mise à jour du cadastre énergétique des bâtiments communaux (action récurrente chaque année) -☒ Rénovation de la salle de psychomotricité (et isolation, changement châssis et autres travaux) -☒ 52 lampadaires remplacés par du LED (projet e-lumin) -☒ Conférence « Isolation et primes » avec le GAL -☒ Restitution des résultats de thermographie aérienne -☒ Coaching énergie à domicile pour les bénéficiaires du CPAS par le GAL -☒ Ateliers EcoWatchers pour les bénéficiaires du CPAS par le GAL -☒ Journée de formation « Bases de l'énergie » pour les assistantes sociales du CPAS par le GAL -☒ Eclairage public éteint entre 0h et 5h (projet bientôt terminé mais je n'ai pas suivi quand) -☒ Campagne d'informations « Tous et toutes pour faire des économies d'énergie »

Rapport 2025 Hélécine

25118-1-07	1.7	Création d'une maison de village avec extension facilitée par un équipement modulable	Rue le Brouc	5	1357	Neerheyllissen	€ 1.117.212,92	1	€ 381.534,61	Infrasports	€ 296.160,00		€ -		€ -		Travaux en cours
25118-1-08	1.8	Promotion des atouts patrimoniaux de la commune			1357	Hélécine	€ 23.000,00	0	€ -	AWAP	€ 6.872,80		€ -		€ -		Action continue
25118-1-09	1.9	Promotion des entreprises d'Hélécine par la réalisation d'un répertoire et sa communication			1357	Hélécine	€ -	0	€ -		€ -		€ -		€ -		Réalisé
25118-1-10	2.1	Coordination des différents moyens de transport en commun			1357	Hélécine	€ -	0	€ -		€ -		€ -		€ -		Projet non activé
25118-1-11	2.2	Création d'un système d'échange local			1357	Hélécine	€ -	0	€ -		€ -		€ -		€ -		Réalisé
25118-1-12	2.3	Restructurer la salle des fêtes de Linsmeau et le bâtiment ALE en une maison rurale	Rue de l'École	1	1357	Linsmeau	€ -	0	€ -		€ -		€ -		€ -		Projet non activé
25118-1-13	2.4	Restauration des chavées pour en faire des cheminements lents			1357	Hélécine	€ -	0	€ -		€ -		€ -		€ -		Travaux en cours
25118-1-14	2.5	Mise en valeur des activités de la commune via des panneaux d'affichage électronique			1357	Hélécine	€ -	0	€ -		€ -		€ -		€ -		Réalisé
25118-1-15	2.6	Aménagement d'un réseau lent vers le cœur de l'entité			1357	Hélécine	€ -	0	€ -		€ -		€ -		€ -		Réalisé
25118-1-16	2.7	Réalisation de liaisons entre les « voies lentes », le Ravel et les nœuds de transport en commun			1357	Hélécine	€ -	0	€ -		€ -		€ -		€ -		Réalisé

Rapport 2025 Hélécine

8-09-2016	3-02-2017	21-11-2019	16-01-2019	30-09-2020	28-01-2021	16-10-2024	19-12-2024	26-05-2025	3-11-2025					2023 : 2023 : 28 avril 2017 : Convention d'acquisition stratégique signée par le Gouvernement Wallon 8 mai 2017 : Acquisition stratégique 29 janvier 2018, demande de convention faisabilité et réunion de coordination 11/07/2018 – Convention faisabilité signée par le ministre et désignation du bureau d'architectes (suite à un marché public lancé en juillet 2018). 2019 – 13 consultations ont été menée en janvier et février, dont une public en ligne avec la plateforme de la FRW Celles-ci ont abouti à la modification de l'avant-projet 16/10/2019 – Comité d'accompagnement 21/11/2019 – Approbation de l'avant-projet 12/12/2019 – Réunion avec la fonctionnaire déléguée 19/12/2020 – Consultation d'un cabinet juridique pour définir la procédure de mise en gestion de la maison multiservices En 2020, le projet a pris un peu de retard. En octobre 2020 la Commune a sollicité le délais complémentaire d'un an pour finaliser le projet et demander la convention réalisation auprès de la Ministre. Un programme de finalisation de la convention faisabilité est également proposé. Juin 2020 : introduction du permis d'Urbanisme Réception du permis en octobre 2021. Suite au retard accumulé lors de la demande de permis, la commune devra demander un avenant temporel et financier avec la convention réalisation. En 2022, la Commune a demandé la Convention Réalisation auprès de la Ministre. La réflexion sur l'utilisation et la gestion de la future maison multiservice reprendra lors de l'engagement de l'entrepreneur, avec l'aide notamment du cabinet juridique (marché pour une concession de service public pour la gestion de la maison multiservice et poursuite de la coordination avec Lincenat pour que le cabinet médical puisse couvrir également leur territoire) En 2022, la commune a déposé son dossier de demande de convention réalisation avec un avenant
														2023 : 2023 : 2018 : devis rambarde (Rue de la Station) et demande subside PPPW + réalisation de l'étude d'identification des tombes de tous les cimetières. 2019 : Entretien des arbres remarquables sur subside PPPW. Marché lancé en 2019 2020 : Premier marché lancé n'a pas abouti (aucune réponse). Une recherche d'artisan sera faite en 2020. Les arbres remarquables seront entretenus. 2021 : projet en pause 2022 : reprendre contact avec l'AWAP pour savoir ce qu'il en est du projet de réhabilitation de la rambarde et du subside. En 2022 et 2023 plusieurs recensements du petit patrimoine (3 villages) ont été organisé par le CLDR et ont réuni environ une cinquantaine de personne à chaque événement. En parallèle, en 2023, un dossier de demande de subvention a été réalisé auprès de l'AWAP pour la restauration des rambardes surplombant la Seype, rue de la Station. Un avis favorable a été remis à la commune. Il restera à lancer le marché public en 2024. Un nouveau dossier de subventionnement sera demandé à l'issue du dernier recensement (Fin de Neerheylissem) pour la réalisation d'un ouvrage, en collaboration avec le Musée Pellegrin, Comme la publication ne pourra pas être prévue cette année, il a été proposé de réaliser une analyse d'au moins 10 éléments du PPPH en collaboration avec le musée et de publier 1x/semaine un élément sur la page facebook communale du mois de mars à mai, avec une exposition photo lors de l'accueil des nouveaux habitants. Recensement du petit patrimoine Hélécinois (Neerheylissem) prévu le 14 mai.; 2024 :une subvention de l'AWAP a été obtenu pour la restauration des rambardes enjambant le pont de la Seype à Neerheylissem. Un marché public a été réalisé et les travaux ont été terminés début 2025.
														2023 : 2023 : SO - Réalisé en interne; 2024 : ? A actualiser et faire une campagne de promotion; 2025 :/
														2023 : 2023 : Pas prévu pour l'instant; 2024 : pas prévu pour l'instant.; 2025 : pas prévu.
														2023 : 2023 : SO - Réalisé en interne; 2024 : Réalisé en interne.; 2025 : /
														2023 : 2023 : Le bâtiment ALE est à destination du CPAS.; 2024 : en attente; 2025 : en attente.
														2023 : 2023 : Projet de parrainage des sentiers mis en place et entretien des chavées par le service travaux.; 2024 : il y a actuellement 17 parrains pour 22 chavées, il y a le projet d'élargir ce projet sur les entités de Opheylissem et Linsmeau.; 2025 : le parrainage s'est étendu aux autres villages.
														2023 : 2023 : Réalisé : Panneaux numériques (carrefour SPAR et Administration communale, page FB, Nouveau site communal, Newsletter).; 2024 : réalisé.; 2025 :
														2023 : 2023 : SO - Réalisé en interne (réseau vers le Brouc : points nœuds, sentiers rénovés, lien avec la ruelle Poupouye); 2024 : Réalisé.; 2025 : /
														2023 : 2023 : SO - Réalisé en interne; En 2024, ces actions ont été menées en faveur de la mobilité douce : - 2 box vélos de 5 places + 8 arceaux - 5 raccordements doubles possibles pour des bornes de recharge électrique voiture sur le parking de covoiturage (dispositif mais pas raccordé et opérationnel) - 5 semaine de la Mobilité (parcours sécurité routière, jeux, circuits vélo, campagne d'informations, challenge, ...) - 1 accompagnement par le projet Tous Vélo Actifs de l'UWE-AKT (audit cyclable, plan d'actions, formations, ...) - 1 projet « Hélécine en Selle » avec le GAL et BePlanet (AP Climate&You) : formations, coaching vélo, accompagnement de sorties scolaires en vélo, partage d'itinéraires cyclables, ... - 1 achat de 2 vélos électriques communaux; 2025 : /

Rapport 2025 Hélécine

[illegible]

Rapport 2025 Hélécine

[illegible]